

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от
17.12.2020г.

г. Бийск

« 9 » апреля 2025г.

Администрация Бийского района, в лице Главы Бийского района Артемова Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТВСО», в лице директора Жданова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об исполнении условий и мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 17.12.2020г.

1. Проверка проводилась 09 апреля 2025 года.

2. Проверяемый период 2024 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатация) Объекта соглашения и иного имущества.

В результате проверки выявлено:

1. Стороны подтверждают невыполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия)	Размер расходов тыс. руб. (без учета НДС)	Сроки реализации мероприятия	Сроки ввода в эксплуатацию реконструированного объекта	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности)
4.	4.1 Тепловые сети, с.Новиково: Замена тепловой сети диаметр 108 мм – 60м,	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.	471,774	2024	до 31.12.2024 г.	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска

	участок ТК5- ТК6, канальная прокладка предизолирован- ная ППУ					чрезвычайных ситуаций
	ИТОГО за 2024 год:		471,774			

2. Концедент имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

3. Настоящий Акт составлен в двух, имеющую равную юридическую силу, экземплярах, по одному для каждой из Стороны, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Подписи Сторон:



Концедент
Глава Бийского района
_____ Д.С. Артемов



Концессионер
Директор ООО «ТВСО»
_____ А.А. Жданов