

"Согласовано"
ВРИО Главы Администрации
Первомайского сельского
совета
И. А. Магюшкина
"_____" марта 2025 г.

"Утверждаю"
Директор ООО "СТПК"
С. А. Старостенко
"_____" марта 2025 г.

ПЛАН-ГРАФИК

Планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования Первомайского сельского поселения на 2025 год.

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ	Исполнитель	Дата начала работ	Дата завершения работ	Отметка о исполнении
Котельная № 2						
1	Снятие приборов подлежащих очередной поверке		Волошенко А.В.	13.05.25	14.05.25	
2	Установка приборов после поверки		Волошенко А.В.	12.08.25	13.08.25	
3	Осмотр и испытание газовых горелок, арматуры на газопроводе котлов № 1,2,3.		Волошенко А.В.	19.05.25	20.05.25	
4	Плановая ревизия газового фильтра ГРПШ, с последующим испытанием на герметичность		Волошенко А.В.	19.05.25	20.05.25	
5	Испытание газопроводов ГРПШ-13 Н1 на прочность		Волошенко А.В.	19.05.25	20.05.25	
6	Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов № 1,2,3		Волошенко А.В.	20.05.25	21.05.25	
7	Проверка настройки срабатывания клапана ПСК, опрессовка.		Волошенко А.В.	20.05.25	21.05.25	
8	Проверка состояния КИП, предупредительной сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе.		Волошенко А.В.	20.05.25	21.05.25	
9	Разборка, чистка и сборка теплообменников № 1,2 с последующей опрессовкой.		Лобов А. И.	01.07.25	03.07.25	
10	Промывка котлов № 1,2,3		Мальцев Б. В.	14.05.25	16.05.25	
11	Контрольная опрессовка и консервация котлов № 1,2,3		Мальцев Б. В.	14.05.25	16.05.25	
12	Техническая диагностика дымовых труб		Лобов В. И.	18.05.25	18.06.25	
13	Проверка состояния газопроводов, взрывных клапанов		Мальцев Б. В.	12.07.25	13.07.25	
14	Окраска трубопроводов, нанесение маркировки		Мальцев Б. В.	12.07.25	13.07.25	
Котельная № 1						
1	Снятие приборов подлежащих очередной поверке		Волошенко А.В.	13.05.25	14.05.25	
2	Установка приборов после поверки		Волошенко А.В.	12.08.25	13.08.25	
3	Испытание газопроводов ГРПШ-13 Н1 на прочность		Волошенко А.В.	19.05.25	20.05.25	

4	Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов №1.2.3		Волошенко А.В.	19.05.25	20.05.25
5	Проверка настройки срабатывания клапана ПСК-опрессовка.		Волошенко А.В.	19.05.25	20.05.25
6	Проверка состояния КИП, предупредительной сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе.		Волошенко А.В.	19.05.25	20.05.25
7	Разборка, чистка и сборка теплообменников №1.2 с последующей опрессовкой.		Лобов А. И.	03.07.25	06.07.25
8	Промывка котлов №1.2.3		Мальцев Б. В.	13.05.25	14.05.25
9	Контрольная опрессовка и консервация котлов №1.2.3		Мальцев Б. В.	13.05.25	14.05.25
10	Обследование дымовой трубы		Мальцев Б. В.	14.05.24	23.05.24
11	Проверка состояния газопроводов, взрывных клапанов		Мальцев Б. В.	14.07.24	24.05.24
12	Экспертиза промбезопасности здания котельной		Лобов В. И.	18.05.25	18.06.25
13	Окразка трубопроводов, нанесение маркировки		Мальцев Б. В.	30.07.24	25.05.24

Тепловые сети

1	Ремонт участка ТС 136-137 (БЦРБ) замена 48 м.п. Ду100 в ПИМ.		Лобов В.И.	21.04.25	25.04.25
2	Ремонт участка ТС 136-147 (территория БЦРБ): L=128 м. п. замена 256 м. п. трубы Ду125 на Ду150.		Лобов В.И.	21.05.25	25.06.25
3	Ремонт участка 34-37 (ул. Школьная) L=86 м. п. замена 192 м. п. стальной трубы Ду80 на PPR Ду110.		Лобов В.И.	28.04.25	30.04.25
4	Ремонт участка 165а-165в (ул. Пролетарская) L=60 м. п. замена 120 м. п. стальной трубы Ду80 на PPR Ду90.		Лобов В.И.	01.07.25	04.07.25
5	Гидравлические испытания		Лобов В.И.	12.05.25	16.05.25
6	Испытания участков ТС на фактические потери и максимальную температуру.		Лобов В.И.	01.04.25	20.04.25

Нач. участка  В. И. Лобов